



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Direcția Tehnică Investiții
Directia Economica
Serviciul Administrare Drumuri și Poduri
Nr. 16.325/11.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor pe DJ 682 la km 56+224 (partea stângă)”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 229/30.07.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” AMENAJARE PLATFORME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR AUTOVEHICULELOR pe D.J. 682 la Km. 56+224,000 (partea stângă)”.

În urma licitației prin care s-a atribuit lucrarea Antreprenorului SC PORR CONSTRUCT S.R.L s-a încheiat contractul nr. 15/21.02.2022 înregistrat cu nr. 4225/21.02.2022 în valoare de 320.458,21 lei fara TVA/381.345,27 lei inclusiv TVA.

La momentul începerii lucrărilor de săpătură s-a constatat existența la nivelul patului drumului a unui strat de argilă compresibilă. Pentru eliminarea acestei situații s-a emis de către Proiectantul lucrării SC MAX PROVISION ENERGY SRL, Dispoziția de șantier nr.1/19.04.2022 prin care s-a dispus înlocuirea pământului necorespunzător cu un strat de balast în grosime de 90 cm. În urma acestei Dispoziții de șantier a fost suplimentat prin Actul aditional nr.1/2022 cu nr. înreg. 11901/16.05.2022, contractul inițial cu valoarea de 45.388,32 lei fără TVA rezultând valoarea Actului aditional nr.1/2022 de 365.846,53 lei fără TVA/435.357,37 lei inclusiv TVA.

Ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 *privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contracte sectoriale /contractelor de concesiune/acordurilor-cadru*, se impune ajustarea prețului contractului ca urmare a majorării prețurilor materialelor de construcții, a prețului pe piața de energie electrică, gaze naturale, a combustibilului, transport de mărfuri, etc.

Antreprenorul lucrării „SC PORR CONSTRUCT S.R.L” prin adresa nr. 465/30.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 12951/30.05.2022, solicită actualizarea prețului contractual în baza art. 4 alin. (1) din OUG nr. 47/2022.

La data întocmirii prezentului Raport de specialitate indicele provizoriu de cost în construcții total conf. Buletin statistic de prețuri nr.4/2022 pt. luna Aprilie este de 179,90.

Rest de executat la data de 15.04.2022 este de 365.846,53 lei fără TVA/435.357,37 lei cu TVA conform adresei nr. 465/30.05.2022 a SC PORR CONSTRUCT SRL și confirmat de Dirigintele de șantier.

Prin aplicarea formulei de calcul din OUG 47/2022

$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referint\ a} + (p+a)]$ rezultă

$V_a = 365.846,53 \times [(1-0,0291-0) \times 179,9/161,20 + (0,0291+0)] = 407.051,54$ lei fara TVA

Valoarea ajustării este $V_a - V_o = 407.051,54 - 365.846,53 = 41.205,01$ lei fara TVA

Rezultă ca valoarea totală ajustată a restului de executat conf. OUG 47/2022 este de 407.051,54 lei fara TVA/484.391,33 lei cu TVA.

Ca urmare a aplicării Dispoziției de santier nr. 1/19.04.2022 și a prevederilor OUG 47/2022 în Devizul general al obiectivului de investiții au rezultat alte valori față de valorile din HCJ 229/30.07.2021, astfel valoarea Devizului general crescând de la 410.739,53 lei fără TVA/ 487.836,30 lei cu TVA din care (C+M 368.647,44 lei fără TVA / 438.690,45 lei cu TVA) la 442.454,11 lei (fără TVA) / 525.669,65 lei (cu TVA) din care (C+M) 407.051,54 lei (fără TVA) / 484.391,33 lei (cu TVA).

În acest sens solicităm aprobarea devizul general actualizat în conformitate cu art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2018 *privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care prevede faptul că: "devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar."*

Durata de realizare: 5 luni

Finanțare: fonduri de la bugetul local

În sensul celor de mai sus, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții al obiectivului de investiție „AMENAJARE PLATFORME PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR AUTOVEHICULELOR pe D.J. 682 la Km. 56+224,000 (partea stângă)”, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Director executiv,
ing. Ciubotaru Răzvan

Director executiv,
ec. Gheorghina Ribovici

Director executiv adj.,
ing. Cristian Cîrlugea

Director executiv adj.,
ec. Liliana Turjuc

Șef Serviciu
ing. Adrian Gurau

Șef Serviciu
ec. Maria Todor

Intocmit
Ing. Adrian Gurau